

PROVA CON METODO DIRETTO

Strumento tipo Marca Matricola
Pressione di rete rilevata (Pa)
Valore di dispersione rilevato (dm³/h)
Valore di dispersione corretto (riportato alla pressione di riferimento) (dm³/h)

PROVA CON METODO INDIRETTO

Strumento tipo Marca Matricola
Volume impianto da provare (dm³)
Pressione di prova con gas di rete (Pa)
Pressione di prova con aria (Pa)
Caduta di pressione rilevata nei tempi minimi indicati nel prospetto (Pa)
Volume contatore (se considerato) (dm³)
Valore di dispersione rilevato (dm³/h)
Valore di dispersione corretto (riportato alla pressione di riferimento) (dm³/h)

CONTROLLO DISPOSITIVO DI INTERCETTAZIONE (da effettuare in caso di prova eseguita con gas combustibile)

- Dispositivo di intercettazione a tenuta Dispositivo di intercettazione non a tenuta

RISULTATO DELLA VERIFICA

- Tenuta idonea al funzionamento
- Tenuta idonea al funzionamento temporaneo (*)
(*) La tenuta dell'impianto deve essere ripristinata entro e non oltre 30 giorni a partire dalla data odierna.
- Tenuta non idonea al funzionamento (**)**
(**) L'impianto viene messo fuori servizio. Si diffida dall'utilizzo in quanto la mancanza di tenuta rilevata pregiudica la sicurezza della pubblica incolumità.

Note
.....
.....
.....

DATI DELL'IMPRESA E/O DEL TECNICO CHE HA EFFETTUATO LA VERIFICA

Ragione sociale Telefono
Via/Piazza Comune di Provincia
CAP Nome e cognome del tecnico

Firma del tecnico

Timbro dell'impresa

Firma per accettazione e presa visione dell'occupante

.....